CREATION D'UN ESPACE DE JEUNESSE : SKATEPARK POLYVALENT ET ESPACE LUDIQUE

PRO DCE - JUILLET 2017

PLANNING PREVISIONNEL

	Phasage travaux	Durée (semaines)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PREPARATION DE CHANTIER	**4 semaines**																
	Plans d'exécution	3 Semaines																
	Installation de chantier / implantation	1 Semaine																
	TERRASSEMENTS ET RESEAUX	**3 semaines**																
	Décapage de la surface	1 semaine																
	Création des réseaux	1 semaine																
	Déblais et remblaiement des plateformes	1 semaine																
	OUVRAGES BETON ET SERRURERIES	**8 semaines**																
	Réalisation des bêches et des fondations	1 semaine																
	Réalisation des murets en béton armé	2 semaines																
	Réalisation des courbes	3 semaines																
	Réalisation des dallages inclinés	1 semaine																
	Réalisation des dallages horizontaux	1 semaine																
	AMENAGEMENTS PERIPHERIQUES	**2 semaine**																
	Réalisation abords, cheminements, mobilier	1 semaine																
	Finition, nettoiement et repliement	1 semaine																